



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT



Programa de Desarrollo:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Acciones:

SUSTANTIVAS

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

| CAPITULO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ANUAL | PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL | | | | | | | | | | | | APOYOS REQUERIDOS | | | AVANCE | | |
|---|------------------|-------------|-------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|-----------|--|---------|----------|
| | | | 1er. TRIMESTRE | | | 2o. TRIMESTRE | | | 3er. TRIMESTRE | | | 4o. TRIMESTRE | | | DESCRIPCION | AREA | FECHA (S) | AL MES DE | DIC | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | CANTIDAD |
| Revisión a la información financiera | Balance Gral. y | 4 | P | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Presentar la Cuenta Pública | Areas | Dentro de los 30 después de terminado el trimestre | 4 | 100% |
| | | 100% | | | | x | | | x | | | | x | | | | | | 4. | 100% |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| Muebles de oficina y estanteria | Piezas | 14. | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 14. | 100% |
| | | 57. | R | 4 | 10 | 19 | 7 | 0 | 7 | | | 6 | 3 | | 1 | | | | 57. | 407% |
| Equipo de computo y tecnologías de la información | Equipos | 23. | P | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 23. | 100% |
| | | 28. | R | 3 | | 9 | 1 | | 5 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 28. | 122% |
| Automóviles y camiones | Vehículos | 3. | P | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 3. | 100% |
| | | 2. | R | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2. | 67% |
| Otros equipos de transporte | Motocicletas | 6. | P | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 6. | 100% |
| | | 6. | R | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 6. | 100% |
| Maquinaria y equipo de construcción | | 2. | P | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2. | 100% |
| | | 1. | R | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1. | 50% |
| Equipo de Generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | Equipos | 2. | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2. | 100% |
| | | 1. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1. | 50% |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Unidades | 3. | P | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3. | 100% |
| | | 6. | R | 1 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | 6. | 200% |
| Equipo de comunicación y telecomunicación, de configuración de Frecuencia y Antena | Unidades | 2. | P | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2. | 100% |
| | | 1. | R | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1. | 50% |
| Bombas, motores, sopladores, etc. | Equipos | 11. | P | 1 | 6 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 11. | 100% |
| | | 19. | R | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 19. | 173% |
| SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Cloración en Pozos de Agua y Plantas de Tratamientos | Ltos | 180,000 | P | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | Operación | | 180,000 | 100% |
| | 251,900 | 251,900 | R | 20,074 | 17,723 | 18,236 | 15,535 | 24,068 | 22,443 | 21,354 | 28,779 | 16,639 | 24,749 | 18,251 | 24,049 | | | | 251,900 | 140% |
| Líneas de agua p/eliminar extensiones | M. L. | 500. | P | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 49 | | Operación | | 500. | 100% |
| | | 432. | R | | | 168 | 48 | 66 | 30 | | | | | | 120 | | | | 432. | 86% |
| Instalación de Tomas Domiciliarias | | 300. | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | Operación | | 300. | 100% |



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT



Programa de Desarrollo:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Acciones:

SUSTANTIVAS

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

| CAPITULO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ANUAL | PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL | | | | | | | | | | | | APOYOS REQUERIDOS | | | AVANCE | | |
|--|------------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------------|------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | | 1er. TRIMESTRE | | | 2o. TRIMESTRE | | | 3er. TRIMESTRE | | | 4o. TRIMESTRE | | | DESCRIPCION | AREA | FECHA (S) | CANTIDAD | AL MES DE DIC | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | |
| | | 319. | R | 16 | 42 | 72 | 45 | 36 | 35 | 10 | 5 | 7 | 13 | 21 | 17 | | | | 319. | 106% |
| Instalación de Descargas Domiciliarias | | 300. | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | Operación | | 300. | 100% |
| | | 199. | R | 13 | 13 | 21 | 27 | 8 | 23 | 15 | 21 | 14 | 17 | 16 | 11 | | | | 199. | 66% |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Bardeo Perimetral en Pozos de Agua | Unidades | 2. | P | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | Planeación | 2. | 100% |
| | | 2. | R | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2. | 100% |
| Construcción de de Bardeo Perimetral en Tanques Superticial | Piezas | 1. | P | | | | | 1 | | | | | | | | | | Planeación | 1. | 100% |
| | | . | R | | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Construcción de Bardeo Perimetral en Tanques Elevados | Piezas | 2. | P | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | Planeación | 2. | 100% |
| | | 1. | R | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1. | 50% |
| Líneas de agua potable nuevas | M. L. | 650. | P | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | | | Planeación | 650. | 100% |
| | | 7,751 | R | 198 | 3,296 | 1,021 | 982 | 678 | 1,056 | 102 | 336 | | 24 | | 58 | | | | 7,751 | 1192% |
| Líneas de Alcantarillado Nuevas | M. L. | 300. | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | Planeación | 300. | 100% |
| | | 534. | R | 24 | 174 | | 42 | | | | | | 294 | | | | | | 534. | 178% |
| Líneas de impulsión | Piezas | 1. | P | | | | | | | | | | | | 1 | | | Planeación | 1 | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Equipamiento y Electricación del Carcamo del Tondoroque | Piezas | 1 | P | | | | | | | | | | | 1 | | | | Planeación | 1. | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Equipamiento de Pozo de Agua de Jardines del Sol en San Jose del Valle | Piezas | 1 | P | | | | 1 | | | | | | | | | | | Planeación | 1. | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Rehabilitación de Pozos de Agua Potable | Piezas | 3 | P | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | Planeación | 3. | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Mantenimiento de Tanques Superticial | Piezas | 3 | P | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | Planeación | 3. | 100% |
| | | 1 | R | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1. | 33% |
| Mantenimiento de Tanques elevados | Piezas | 2 | P | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | Planeación | 2. | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | . | |
| Rehabilitación de Líneas de Alcantarillado | 500 | 500 | P | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 41 | 42 | 44 | 41 | | | Planeación | 500. | 100% |
| | | 444 | R | | | 54 | 54 | 30 | 120 | | | | 69 | 51 | 66 | | | | 444. | 89% |
| SUBDIRECCION COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de Micromedidores | | 400 | P | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 33 | 33 | 25 | 20 | | | Comercial | 400. | 100% |
| | | 2,044 | R | 92 | 331 | 532 | 293 | 546 | 250 | | | | | | | | | | 2,044 | 511% |
| Reubicación de Tomas de Agua | | 437 | P | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 254 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | Comercial | 437. | 100% |
| | | 570 | R | | | | 104 | 174 | | 37 | 114 | 61 | 43 | 15 | 22 | | | | 570. | 130% |



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT



Programa de Desarrollo:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Acciones:

SUSTANTIVAS

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

| CAPITULO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL ANUAL | PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL | | | | | | | | | | | | APOYOS REQUERIDOS | | | AVANCE | |
|---|------------------|-------------|-------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------------|------|------------|-----------|------|
| | | | 1er. TRIMESTRE | | | 2o. TRIMESTRE | | | 3er. TRIMESTRE | | | 4o. TRIMESTRE | | | DESCRIPCION | AREA | FECHA (S) | AL MES DE | DIC |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES Y PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sectorización de Líneas de Agua Potable | Localidades | 3 | P | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | Planeación | 3 | 100% |
| | | - | R | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% |
| Telemetría | Unidades | 6. | P | | | | | | | | | | | | 6 | | Planeación | 6. | 100% |
| | | 4. | R | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4. | 67% |
| Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales PROSSAPYS | | 1. | P | | | | | | | | | | | | | 1 | Planeación | 1. | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas APAZU | | 1. | P | | | | | | | | | | | | | 1 | Planeación | 1. | 100% |
| | | | R | | | | | | | | | | | | | | | . | 0% |
| Conexiones de Líneas de Agua Potable | M.L. | 2,106 | P | | | | | | | | | | 702 | 702 | 702 | | Planeación | 2,106 | 100% |
| | | - | R | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% |
| Micromedidores | | 800 | P | | | | | | | | | | 266 | 267 | 267 | | Comercial | 800. | 100% |
| | | 1,964 | R | | | | | | 328 | 238 | 254 | 621 | 220 | 303 | | | | 1,964 | 246% |
| Terminales para Tomas de Lecturas de Agua | | 10 | P | | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | | Comercial | 10. | 100% |

En el Programa de Micromedidores y Telemetría se está realizando con recursos propios

ACTUALIZACION

Anual

Ultima Actualización

31-Dic-12

